

ПРОТОКОЛ
выездного заседания штаба
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
на территории Томской области

27 октября 2016 г.
12.00 часов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Паршута Е.В. – заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Баев Ю.И., Савотин Н.В., Световец С.В., Иванов И.А., Рукавишников А.А., Цапко Л.А., Гребенщиков С.В., Черноус В.М., Кравченко Е.В., Титова Е.И., Комиссаров А.В., Носов А.В., Соголев В.Н., Смокотин В.А., Попов С.Н., Перевалов А.В., Бердинский С.В., Краснянский А.А., Жарков А.С., Волков Ф.А.

СЛУШАЛИ:

1. 1. По многоквартирному дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 5-й Армии, д. 9:

1.1. О проведении капитального ремонта крыши.

Докладчик: А.В. Комиссаров

1.2. О замене ограждающих конструкций крыши.

Докладчик: А.В. Носов

1.3. О замене лифтового оборудования пассажирских лифтов.

Докладчик: В.Н. Соголев

2. О проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии, необходимого для предоставления теплоснабжения, узла управления и регулирования потребления тепловой энергии в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1.

Докладчики: А.С. Жарков, В.М. Черноус, С.В. Бердинский

3. О проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии, необходимого для предоставления теплоснабжения, узла управления и регулирования потребления тепловой энергии в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/2.

Докладчики: А.С. Жарков, В.М. Черноус, С.В. Бердинский

РЕШИЛИ:

1. По многоквартирному дому, расположенного по адресу: г. Томск, ул. 5-й Армии, д. 9:

1.1. ООО «Профи-С» предоставить в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» график завершения

выполнения работ по капитальному ремонту крыши с завершением его выполнения до 18.11.2016.

Ответственный: Комиссаров А.В.

Срок: до 31.10.2016.

1.2. Привести проектную документацию в соответствии с утвержденными техническими решениями.

Ответственные: Комиссаров А.В., Смокотин В.А.

Срок: до 10.11.2016

1.3. Завершить капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме.

Ответственный: Комиссаров А.В.

Срок: до 18.11.2016

1.4. Завершить замену ограждающих конструкций крыши в сроки, установленные договором подряда.

Ответственный: А.В. Носов

Срок: до 18.11.2016

1.5. Осуществить благоустройство прилегающей территории к многоквартирному дому, где установлен башенный кран.

Ответственный: Носов А.В.

Срок: до 18.11.2016

1.6. В целях обеспечения работы башенного крана организовать проведение мероприятий по временному демонтажу подводящих к многоквартирному дому воздушных кабельных линий.

Ответственные: Черноус В.М., Попов С.Н.

Срок: до 04.11.2016

1.7. Завершить замену лифтового пассажирского оборудования в многоквартирном доме в сроки, установленные договором подряда.

Ответственный: В.Н. Соголев

Срок: до 09.12.2016

2. Завершить выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1.

Ответственный: Санкин А.И.

Срок: до 26.11.2016

3. По многоквартирному дому по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/2:

3.1. ООО «РСК-Инжиниринг» предоставить в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» график завершения выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с завершением его выполнения до 26.11.2016.

Ответственный: Санкин А.И.

Срок: до 31.10.2016

3.2. Завершить выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Ответственный: Санкин А.И.

Срок: до 26.11.2016

4. Обеспечить подписание, согласование и сдачу исполнительной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 40 и Томская область, г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 42 в Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области».

Ответственный: Краснянский А.А.


Срок: до 08.11.2016

Заместитель Губернатора Томской области
По строительству и инфраструктуре



Е.В. Паршуту

Секретарь штаба:



А.А. Рукавишников