

## ПРОТОКОЛ № 111

### заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(140-2019)

Утверждаю

  
Е.В. Паршута

07.03.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

#### Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

#### Участники:

Савотин Н.В., Славиогло Н.П., Румянцев М.Ю., Лозовский С.И., Петров П.Е, Гарага Е.С., Шипицын В.А., Алексеев К.А., Меркулов А.В., Титова Е.И., Жердев И.А., Кабанов Д.С., Петрусив Т.Б., Карандашев А.Н., Липихин А.Н, Иванова Л.Л., Зайцев С.М., Дубов А.К., Корнева Т.В., Соколов А.В., Дедюрина З.Ю., Баннов С.В., Краснов А.Л., Ульянов В.Н., Плясунов С.В., Смокотин В.А., Хан В.П., Копытов М.Б., Лыков С.В., Цикунов П.С.

#### ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.  
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.  
(Н.П. Славиогло)
3. Об утверждении Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2020-2022 годы.  
(В.Н.Брюханцев, В.Н.Панькин)
4. О сроках выполнения работ по переносу тепловой сети с фасада многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Крылова 10а.  
(В.Н. Брюханцев):
5. О результатах принятого решения по ремонту ВДГО жилого дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская, д. 120.  
(О.С. Рубцова)
6. О результатах исполнения поручения (А.Г. Дель; В.А. Смокотин)  
Доложить о результатах решения вопроса по устранению перебоев горячего водоснабжения и проведения пусконаладочных работ на системе отопления и ГВС в жилых домах по адресу г. Томск, ул. Б.Куна 22//2; ул. Б.Куна 24/2; ул. Б.Куна 26/2.

## ПОРУЧЕНИЯ

- 1. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска (В.Н. Брюханцев)**  
В срок до **12.03.19** г. утвердить Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2020-2022 годы.
- 2. Фонду капитального ремонта (Н.В.Савотин)**  
В срок до **21.03.19** г. объявить конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Крылова 10а.
- 3. Администрации Советского района г. Томска (О.С. Рубцова)**
  - 3.1 На очередном заседании штаба 14.03.19** г. доложить о результатах принятого решения по ремонту ВДГО жилого дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская, д. 120.
  - 3.2 В срок до 21.03.19** г. организовать подготовку чердачного помещения к проведению работ по капитальному ремонту в МКД по адресу г.Томск, пр-т Ленина, д.46
- 4. Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И.Позовский)**  
В срок до **14.03.19** г. организовать подготовку чердачного помещения к проведению работ по капитальному ремонту в МКД по адресу г.Томск, пер.Новый, д.1
- 5. На очередном заседании штаба 14.03.19** г. (А.Г. Дель; В.А. Смокотин)  
Доложить о результатах решения вопроса по устранению замечаний по системе отопления в жилых домах по адресу г. Томск, ул. Б. Куна 22//2; ул. Б. Куна 24/2; ул. Б. Куна 26/2.
- 6. Руководителям подрядных организаций**  
На выходные и праздничные дни организовать выполнение работ по капитальному ремонту на объектах с учетом данных оперативного предупреждения МЧС