

ПРОТОКОЛ № 52

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

№

1059-2017

Утверждаю

Е.В. Паршутто

07.12.2017, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председатель:

Паршутто Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Баев Ю.И., Савотин Н.В., Славиогло Н.П., Световец С.В., Симонова Н.П., Рукавишников А.А., Маркелов С.В., Лозовский С.И., Гарага Е.С., Лубенцова Н.В., Меркулов А.В., Пронова Т.П., Моргачева Т.Н., Суходолов Н.В., Жердев И.А., Соснина Л.В., Худин И.А., Кабанов Д.С., Хан В.П., Швалёв О.Г., Шахманов И.В., Дубов А.К., Санкин А.И., Корнева Т.В., Андреев А.Ф., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Стрижевский В.Н., Сотниченко С.В., Матвеева О.В., Зайцева А.И., Устиненко Р.А., Королев Ю.К., Смокотин В.А., Ревенко Д.В., Гензе М.В., Дедюрина З.Ю., Миненков Н.А., Мавлюкеев Т.И., Денисов С.А., Баннов С.В., Жарков А.С., Юдин В.А., Федоров А.П., Вдовенко М.А., Беззубов С.М., Шалагин В.Г., Карандашев А.Н., Бердинский С.В., Наумова Г.В., Краснов А.Л.

ПОВЕСТКА

1. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2016-2018 годы. Также о результатах исполнения поручения по выполнению краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта в сравнении с показателями 2016 года за аналогичный период. (Н.В. Савотин)
2. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск. (Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по предоставлению на заседании штаба по капитальному ремонту утвержденный краткосрочный план реализации в 2017-2019 гг. региональной программы капитального ремонта на территории г. Томска.
(В.Н. Брюханцев)
4. О сроках выполнения работ по обустройству подводящих инженерных сетей к многоквартирному дому по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 105 и о лицах, ответственных за выполнение данных мероприятий.
(В.Н. Брюханцев)
5. О результатах рабочего совещания по вопросу выполнения работ подрядной организации (ООО «Стройгрупп») по капитальному ремонту объектов по адресам: г. Северск, ул. Калинина, д. 46, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90, в том числе определения механизма финансирования по установке повысительных насосов.
(Н.П. Славиогло)

6. О результатах рабочего совещания на объекте капитального ремонта по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 40.

(С.А. Лашевич)

7. О предполагаемом объеме плана капитального ремонта на 2018 год.

8. Разное.

Поручения:

1. Заместителю Мэра Города Томска – начальнику Департамента городского хозяйства администрации Города Томска (В.Н. Брюханцев)

В срок до 14.12.2017 предоставить в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» письмо сроках выполнения работ по обустройству подводящих инженерных сетей к многоквартирному дому по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 105 и о лицах, ответственных за выполнение данных мероприятий.

2. Руководителям подрядных организаций, проектных организаций

На заседаниях штаба обязательное личное участие.

3. Управлению капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (Н.П. Славиогло, С.А. Лашевич, Н.В. Савотин)

На очередном заседании штаба доложить о ходе выполнения работ по капитальному ремонту объектов по адресам: г. Северск, ул. Калинина, д. 46, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90, в том числе определения механизма финансирования по установке повысительных насосов. Также о результатах выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 40.

4. Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (Н.В. Савотин)

На очередном заседании штаба сообщить о дате итогового заседания штаба по капитальному ремонту в 2017 году.