

ПРОТОКОЛ № 94

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(211-2018)

Утверждаю


Е.В. Паршута

18.10.2018, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Савотин Н.В., Конев С.В., Мальцев А.А., Рукавишников А.А., Иванов И.А., Румянцев М.Ю., Алексеев К.А., Мартынов В.А., Гарага Е.С., Хафизов Д.И., Меркулов А.В., Сулейманов В.Г., Моргачева Т.Н., Жердев И.А., Соснина Л.В., Худин И.А., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Петрусив Т.Б., Федоров А.П., Сотниченко С.В., Юдин В.А., Володина Л.М., Мельников В.А., Смокотин В.А., Стрижевский В.Н., Матвеева О.В., Миненков Н.А., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Хан В.П., Дубов А.К., Пуряев А.В., Перминов Н.А., Кильдебекоев Д.А., Емельянов С.А., Дель А.Г., Королев Ю.К., Ульянов В.Н., Корнева Т.В., Андреев А.Ф., Яковлев Ю.А., Устиненко Р.А., Евсюков А.Н., Дедюрина З.Ю., Баннов С.В., Урманчеев Р.Ш., Мустюков Д.К., Краснов А.Л., Лыков С.В., Бердинский С.В., Баннов С.В., Шарафутдинов И.А., Яблуновский Д.Г., Гензе М.В.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

3. О ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1.

(А.В. Пуряев)

4. О ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, д. 9/1.

(С.М. Зайцев)

5. О ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2, 24/2, 26/2.

(А.Г. Дель)

6.1 О результатах составления комиссионного акта об отказе в предоставлении доступа к общему имуществу МКД по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 для проведения работ по капитальному ремонту.

6.2 О ходе завершения работ по ремонту чердачных перекрытий в многоквартирном доме, по адресу: г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1.

(О.С. Рубцова)

7. Разное.

Поручения:

1. ООО «СтройПрофи» (А.В. Пуряев)

На очередном заседании штаба доложить о ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1.

2. ООО «Новый дом» (С.М. Зайцев)

На очередном заседании штаба доложить о ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, д. 9/1.

3. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска (В.Н. Брюханцев)

3.1 В срок не позднее 19.10.2018 организовать и провести рабочее совещание по вопросу теплоснабжения МКД по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2, 24/2, 26/2.

3.2 В срок не позднее 25.10.2018 организовать и провести рабочее совещание по вопросу теплоснабжения МКД по адресу: Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, д. 128/1.

4. Администрации Советского района г. Томска (О.С. Рубцова)

4.1 На очередном заседании штаба доложить о результатах составления комиссионного акта об отказе в предоставлении доступа к общему имуществу МКД по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 для проведения работ по капитальному ремонту.

4.2 На очередном заседании штаба доложить о результатах завершения работ по ремонту чердачных перекрытий в многоквартирном доме, по адресу: г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1.