

## ПРОТОКОЛ № 109

### заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(030-2019)

Утверждаю

  
Е.В. Паршута

21.02.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

#### Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

#### Участники:

Савотин Н.В., Славиогло Н.П., Румянцев М.Ю., Конев С.В., Петров П.Е, Гарага Е.С., Алексеев К.А., Меркулов А.В., Моргачева Т.Н., Титова Е.И., Жердев И.А., Худин И.А., Кабанов Д.С., Федоров А.П., Беззубов С.М., Петрусив Т.Б., Стрижевский В.Н., Швалев О.Г., Карандашев А.Н., Шалагин В.Г., Липихин А.Н, Мавлюкеев Т.И., Иванова Л.Л., Ревенко Д.В., Зайцев С.М., Дубов А.К., Дель А.Г., Корнева Т.В., Андреев А.Ф., Дедюрина З.Ю., Баннов С.В., Краснов А.Л., Гензе М.В., Наумова Г.В., Ульянов В.Н., Плясунов С.В., Устиненко Р.А., Смокотон В.А., Хан В.П., Серяков Р.В, Ковалев К.А.

#### ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

3. О результатах направления в адрес Фонда протокола совещания с собственниками по вопросу проведения капитального ремонта внутренней системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Тимакова, д.3.

(В.А. Денисович)

4. О сроках выполнения работ по переносу тепловой сети с фасада многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Крылова 10а.

(В.Н. Брюханцев):

5. О результатах принятого решения по ремонту ВДГО жилого дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская, д. 120.

(О.С. Рубцова)

6. О результатах исполнения поручения (А.Г. Дель; В.А. Смокотин)

Доложить о результатах решения вопроса по устранению перебоев горячего водоснабжения и проведения пусконаладочных работ на системе отопления и ГВС в жилых домах по адресу г. Томск, ул. Б.Куна 22/2; ул. Б.Куна 24/2; ул. Б.Куна 26/2.

#### ОТМЕТИЛИ

На заседании штаба по капитальному ремонту отсутствует представитель Администрации Советского района г. Томска.

## **ПОРУЧЕНИЯ**

**1. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска (В.Н. Брюханцев)**

**В срок до 28.02.19 г.** доложить о сроках выполнения работ по переносу тепловой сети с фасада многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Крылова 10а.

**2. Администрации Советского района г. Томска (О.С. Рубцова)**

**На очередном заседании штаба 28.02.19 г.** доложить о результатах принятого решения по ремонту ВДГО жилого дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская, д. 120.

**3. На очередном заседании штаба 28.02.19 г. (А.Г. Дель; В.А. Смокотин)**

Доложить о результатах решения вопроса по устранению перебоев горячего водоснабжения и проведения пусконаладочных работ на системе отопления и ГВС в жилых домах по адресу г. Томск, ул. Б. Куна 22/1/2; ул. Б. Куна 24/2; ул. Б. Куна 26/2.