

ПРОТОКОЛ № 115

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(052-2019)

Утверждаю

Е.В. Паршута

04.04.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Конев Сергей Васильевич

Заместитель генерального директора Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Участники:

Славиогло Н.П., Румянцев М.Ю., Моргачева Т.А., Гарага Е.С., Алексеев К.А., Хафизов Д.И., Шипицын В.А., Мартынов В.А., Тейшерский А.Л., Жердев И.А., Кабанов Д.С., Петрусив Т.Б., Ульянов В.Н., Копытов М.Б., Смокотин В.А., Хан В.П., Иванова Л.Л., Корнева Т.В., Орлов А.В., Федоров А.П., Беззубов С.М., Швалев О.Г., Дель А.Г., Колесников М.В., Плясунов С.В., Краснов А.Л., Карандашов А.Н., Гензе М.В., Лыков С.В., Худин И.А., Серяков Р.В., Серяков А.В.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах принятого решения по ремонту общего имущества (ВДГО) жилого дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская, д. 120.
(О.С. Рубцова)
4. О направлении в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» письма с указанием квартир, отказавшихся от установки электрических плит в многоквартирном доме по адресу г. Томск, ул. Алтайская, д. 120.
(О.С. Рубцова)
5. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Алтайская, д. 114.
ООО «РСУ-8» (В.П. Хан)
6. О результатах прочистки вентиляционных каналов в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34в.
ООО «УК Кировский массив» (М.В. Гензе)
7. О результатах прочистки вентиляционных каналов в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Новгородская, д. 48.
ООО «УК Центральная» (Р.В. Серяков)
8. Разное

ПОРУЧЕНИЯ

1. Администрации Советского района г. Томска (О.С. Рубцова)

1.1 В срок до 11.04.2019 г. организовать собрание с жителями многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская, д.114 и обеспечить возможность проведения капитального ремонта НОК.

2. Руководителям подрядных организаций

В срок до 18.04.2019 г. привести в надлежащее состояние придомовые территории МКД, где ведутся работы по капитальному ремонту.

3. ООО "АДГ КРЕАТИВ-СИБИРЬ" (Н.А. Миненков)

В срок до 11.04.2019 г. приступить к выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовой системы газоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Алтайская, д. 120.

4. ООО «УК Кировский массив» (М.В. Гензе)

В срок до 11.04.2019 г. урегулировать вопрос по прочистке и восстановлению вентиляционных каналов в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34в.