

# ПРОТОКОЛ № 121

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(069-2019)

Утверждаю

Е.В. Паршутто

30.05.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

## Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

## Участники:

Савотин Н.В., Конев С.В., Иванов И.А., Славиогло Н.П., Румянцев М.Ю., Хафизов Д.И., Давыденко Н.А., Гарага Е.С., Алексеев К.А., Мартынов В.А., Жердев И.А., Шипуля А.В., Соснина Л.В., Кабанов Д.С., Смокотин В.А., Корнева Т.В., Федоров А.П., Дель А.Г., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Краснов А.Л., Гензе М.В., Мавлюкеев Т.И., Шалагин В.Г., Урманчиев Р.Ш., Моргачева Т.Н., Дедюрина З.Ю., Серяков Р.В., Иванова Л.Л., Ведерников О.Р., Стрижевский В.Н., Липихин А.И., Серяков А.В., Карандашев А.Н., Лыков С.В.,

## ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.  
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.  
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по подготовке многоквартирных домов к проведению работ по капитальному ремонту г. Томск, ул. Пушкина 52в.  
(С.И. Лозовский)
4. О результатах исполнения поручения по подготовке многоквартирных домов к проведению работ по капитальному ремонту г. Томск, ул. Пушкина 52в.  
УК «Солнечная» (К.А. Ковалев)
5. О результатах исполнения поручения по подготовке многоквартирных домов к проведению работ по капитальному ремонту г. Томск, ул. Учебная 40.  
УК «Заводской массив» (Н.Г. Мирзоев)
6. О результатах совещания по вопросу переноса сроков капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.  
(В.Н. Брюханцев)
7. Разное.

## ПОРУЧЕНИЯ

- 1. Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И. Лозовский)**  
**В срок до 13.06.2019 г** доложить о решении вопроса по демонтажу балкона, козырьков, решеток на окнах, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
- 2. Администрациям районов г. Томска и ЗАТО Северск.**  
**В срок до 06.06.2019 г** предоставить предложения в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, по вопросам включения новых видов работ по капитальному ремонту в № 116-ОЗ с указанием источников финансирования.
- 3. Департаменту городского хозяйства администрации г. Томска (В.Н. Брюханцев)**  
**В срок до 08.06.2019 г** организовать собрание с собственниками жилья на МКД по вопросу переноса сроков капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.

Ответственный исполнитель:  
Жилинский Андрей Валерьевич  
тел.(3822) 903-984