

ПРОТОКОЛ № 123

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(075-2019)

Утверждаю


Е.В. Паршута

13.06.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Конев С.В., Иванов И.А., Славиогло Н.П., Хафизов Д.И., Давыденко Н.А., Гарага Е.С., Алексеев К.А., Горбаченко В.В., Кабанов Д.С., Смокотин В.А., Корнева Т.В., Дель А.Г., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Краснов А.Л., Гензе М.В., Шалагин В.Г., Моргачева Т.Н., Серяков Р.В., Иванова Л.Л., Ведерников О.Р., Стрижевский В.Н., Денисов С.А., Хан В.П., Зайцев С.М., Худин И.А., Зауэр И.А., Шипуля А.В., Мазгалин В.В., Кузнецов О.В., Федоров А.П., Перминов Н.А.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по временному демонтажу рекламных вывесок нежилых помещений и по подрезке веток деревьев, препятствующие проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Гагарина 52.
(О.С. Рубцова)
4. О результатах исполнения поручения по демонтажу балкона, козырьков, решеток на окнах, препятствующие проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в
(С.И. Лозовский)
5. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области решение собственников о вывозе строительного мусора после завершения капитального ремонта МКД по адресу: г. Томск, ул. Героев Чубаровцев 22.
(С.Г. Садковская)
6. О результатах собрания с собственниками жилых помещений по вопросу переноса сроков капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.
(В.Н. Брюханцев)

7. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области технического решения по кабельным линиям на фасаде, препятствующие проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Советская 110.
ООО «ТомСтрой» (С.А. Денисов)
8. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **Администрации Советского района г. Томска (О.С. Рубцова)**
В срок до **20.06.2019** г доложить о решении вопроса по временному демонтажу рекламных вывесок нежилых помещений, препятствующие проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Гагарина 52.
2. **Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И. Лозовский)**
В срок до **20.06.2019** г доложить о решении вопроса по демонтажу балкона, препятствующего проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
3. **Департаменту городского хозяйства администрации г. Томска (В.Н. Брюханцев)**
В срок до **04.07.2019** г организовать собрание с собственниками жилых помещений многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская 114 по вопросу переноса сроков капитального ремонта.
4. **Региональному фонду капитальному ремонту МКД ТО (Н.В. Савотин)**
В срок до **20.06.2019** организовать совместное совещание с представителями ФКР, УКС ЗАТО Северск и организаций, выполняющих проектные работы по капитальному ремонту лифтового оборудования.
5. **Руководителям подрядных организаций и управляющих компаний.**
Принять срочные меры по своевременному составлению актов осмотра при причинении ущерба имуществу жителей МКД.