


ПРОТОКОЛ № 129

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(095-2019)

Утверждаю



Е.В. Паршутто

25.07.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Савотин Н.В., Иванин И.А., Славиогло Н.П. Меркулов А.В., Лозовский С.И., Садковская С.Г., Гарага Е.С., Давыденко Н.А., Румянцев М.Ю., Алексеев К.А., Сурикова А.Д., Кабанов Д.С., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Моргачева Т.Н., Серяков Р.В., Стрижевский В.Н., Мазгалин В.В., Кузнецов О.В., Федоров А.П., Перминов Н.А., Ретинский К.П., Юдин В.А., Карандашев А.Н., Смокотин В.А., Володина Л.М., Хан В.П., Елшин О.В., Дубов А.К., Швалев О.Г., Корнева Т.В., Орлов А.В., Кузьмин Д.В., Тенигина С.И., Гензе М.В., Баннов С.В., Мякишев А.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах собрания с собственниками жилых помещений по вопросу переноса сроков капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.
(В.Н. Брюханцев)
4. О результатах исполнения поручения по изменению дня проведения штаба по капитальному ремонту.
(Н.В. Савотин)
5. О результатах исполнения поручения по подготовке многоквартирного дома к проведению работ по капитальному ремонту по адресу г. Томск, ул. Усова 10а
(В.А. Денисович)
6. О результатах исполнения поручения по сокращению отставания от графика выполнения работ по жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/2, ул. Беринга 1/3, ул. Пушкина 52в, ул. Учебная 20.
(А.С. Ширшов)
7. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ

1. Администрации Кировского района г. Томска (В.А. Денисович)
 - 1.1. В срок до 31.07.2019 г. доложить о подготовке многоквартирного дома к проведению работ по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Усова 10а.

2. **Департаменту городского хозяйства администрации г. Томска** (В.Н. Брюханцев)
 - 2.1. **В срок до 31.07.2019 г.** решить вопрос с собственниками жилых помещений многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская 114 по переносу сроков капитального ремонта.
 - 2.2. **В срок до 31.07.2019 г.** вынести на рассмотрение региональной комиссии вопрос о необходимости переноса сроков капитального ремонта несущих и ограждающих конструкций, многоквартирного жилого дома по адресу: г. Томск, пер. Шпальный 5.
3. **ООО СК «Стройкомплект»** (А.С. Ширшов)
 - 3.1. **В срок до 30.07.2019 г.** предоставить в адрес Фонда поквартирный график проведения ремонта перекрытия по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в, согласованный с Администрацией Октябрьского района г. Томска.
 - 3.2. Принять безотлагательные меры по сокращению отставания от графика выполнения работ по жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/2, ул. Беринга 1/3, ул. Пушкина 52в, ул. Учебная 20, ул. А. Беленца 2а; с. Парабель, ул. Техническая, д. 3.
4. **Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»** (Н.В.Савотин)

Остановить выполнение работ по капитальному ремонту ВДГО многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Говорова 34 до отключения газа.
5. **ООО «Восток строй»** (О.Г. Швалёв)

В срок до 02.08.2019 г. обеспечить завершение работ по капитальному ремонту МКД и передать исполнительную документацию в Фонд капитального ремонта по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, мкр. Новостройка, д. 4.
6. **Администрациям г. Томска и г. Северска**

Обеспечить участие управляющих компаний в совещании штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, под руководством заместителем губернатора по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршуто 31 июля в 12:00 в Зале заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41, г. Томск.
7. **Руководителям подрядных организаций.**

В срок до 01.08.2019 г. направить в адрес Фонда информацию, в соответствии с результатами аукционов, о готовности МКД к проведению работ по капитальному ремонту объектов 2020 года.