


ПРОТОКОЛ № 130

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(100-2019)

Утверждаю



Е.В. Паршутто

31.07.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Паршутто Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Грель Я.В., Сиберт И.И., Викулов М.В., Любимый В.А., Масловский А.Н., Капошко Д.К., Елегечев В.Н., Брюханцев В.Н., Алексеев К.А., Денисович В.А., Бабинович Л.В., Рубцова О.С., Давыденко Н.А., Лозовский С.И., Садковская С.Г., Савотин Н.В., Славиогло Н.П., Титова Е.И., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Шляк В.А., Худин И.А., Кабанов Д.С., Бутько А.Е., Шалагин В.Г., Иванова Л.Л., Стрижевский В.Н., Ульянов В.Н., Плясунов С.В., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Дубов А.К., Корнева Т.В., Хан В.П., Миненков Н.А., Мальцев С.А., Смокотин В.А., Володина Л.М., Дедюрина З.Ю., Краснов А.Л., Понамарев Р.М., Серяков Р.В., Роскош С.Г., Бондаренко О.В., Бирюлина Е.И., Ревенко Д.В., Левченко О.В., Баннов С.В., Перминов Н.А., Ретинский К.П., Кузьмин Д.В., Наумова Г.В., Урманчеев Р.Ш., Мазгалин В.В., Петрашов В.Ю., Бердинский В.В., Гензе М.В., Ковалев К.А., Никонов М.В., Бочков Д.В., Зауэр И.А., Гумбатов Т.К., Оплеснина А.В., Хомченко К.А., Королев А.В., Прошин С.Г., Селезнев А.П., Малащук В.Н., Матвеева О.В., Сотниченко С.В., Устиненко Р.А., Федоров А.П., Кузнецов О.В., Ведерников О.Р., Таразанов Д.И.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. Подведение итогов за первое полугодие 2019 года Регионального оператора Томской области
(Н.В. Савотин)
4. О результатах исполнения поручения по решению вопроса переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.
(В.Н. Брюханцев)
5. О результатах исполнения поручения по демонтажу балкона, препятствующего проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
(С.И. Лозовский)

6. О результатах исполнения поручения по восстановлению несущих строительных конструкций в квартире № 51 многоквартирного по адресу г. Томск, ул. Белинского 84.
(В.А. Денисович)
7. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»** (Н.В.Савотин)
 - 1.1. **В срок до 08.08.2019 г.** выборочно проверить организацию работ подрядных организаций на объектах капитального ремонта, в части связи с ответственным лицом подрядной организации указанной на паспорте объекта.
 - 1.2. **В срок до 08.08.2019 г.** провести выездное совещание по контролю за исполнением КП 2019 по капитальному ремонту МКД по адресам: г. Томск, ул. А. Беленца, д. 2а., ул. Пушкина 52в, ул. Беринга, д. 1/2, д. 1/3.
2. **Департаменту городского хозяйства администрации г. Томска** (В.Н. Брюханцев)
В срок до 08.08.2019 г. решить вопрос с собственниками жилых помещений многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская 114 по переносу сроков капитального ремонта.
3. **Администрации Кировского района г. Томска** (В.А. Денисович)
В срок до 08.08.2019 г. доложить о решении вопроса по восстановлению несущих строительных конструкций в квартире № 51 жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Белинского 84.
4. **Администрациям муниципальных образований Томской области**
Заблаговременно согласовывать паспорта фасадов МКД для проведения работ по капитальному ремонту с главным архитектором Томской области.
5. **ООО СК «Стройкомплект»** (А.С. Ширшов)
 - 5.1. Принять безотлагательные меры по сокращению отставания от графика выполнения работ по жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/3, ул. Учебная 20, ул. А. Беленца 2а; с. Парабель, ул. Техническая, д. 3.
6. **ООО «АДГ Креатив сибирь»** (Н.А. Миненков)
 - 6.1. Принять безотлагательные меры по сокращению отставания от графика выполнения работ по жилому дому: г. Колпашево, ул. Победы 117/1.
7. **ООО УК «Кировский массив»** (М.В. Гензе)
В срок до 08.08.2019 г. подготовить чердачное помещение МКД по адресу: г. Томск, ул. Студенческая 7 для проведения работ по капитальному ремонту крыши.