


## ПРОТОКОЛ № 134

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(116-2019)

Утверждаю



Е.В. Паршута

03.09.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

### Председательствующий:

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

### Участники:

Сиберт И.И., Сальков Ю.Ю., Викулов М.В., Любивый В.А., Денисович В.А., Рубцова О.С., Давыденко Н.А., Садковская С.Г., Горбаченко В.В., Кравцов А.П., Иванов И.А., Шляк В.А., Славиогло Н.П., Гусев В.М., Шипуля А.В., Титова Е.И., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Шляк В.А., Худин И.А., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Иванова Л.Л., Стрижевский В.Н., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Дубов А.К., Корнева Т.В., Орлов А.В., Кузьмин Д.В., Хан В.П., Миненков Н.А., Мальцев С.А., Смокотин В.А., Алешин В.В., Дедюрина З.Ю., Понамарев Р.М., Серяков Р.В., Баннов С.В., Перминов Н.А., Ретинский К.П., Урманчеев Р.Ш., Мазгалин В.В., Петрашов В.Ю., Бердинский В.В., Гензе М.В., Ковалев К.А., Бочков Д.В., Зауэр И.А., Гумбатов Т.К., Оплеснина А.В., Хомченко К.А., Матвеева О.В., Сотниченко С.В., Устиненко Р.А., Федоров А.П., Кузнецов О.В., Ведерников О.Р., Таразанов Д.И., Мавлюкеев Т.И., Жарков А.С.

### ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.  
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.  
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах выездного совещания с представителями ООО «НПО «СТРОЙЭКСПЕРТ» и ООО «СК «Стройкомплект» по решению вопроса проведения или переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в  
(Н.В. Савотин)
4. О результатах исполнения поручения о начале работ по капитальному ремонту перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.  
(В.П. Хан)
5. О результатах исполнения поручения по подготовке МКД для проведения работ по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.  
(В.А. Денисович)
6. О результатах исполнения поручения по демонтажу гаражей и спилу деревьев, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. И. Черных 107/1.  
(С.И. Лозовский)

7. О результатах исполнения поручения по предоставлению проекта на ликвидацию чрезвычайной ситуации на МКД по адресу: г. Томск, ул. Салтыкова Щедрина 48.  
(О.С. Рубцова)
8. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информации о мерах, принятых для ликвидации отставания от графика производства работ.  
(Руководители подрядных организаций)
9. Разное.

## ПОРУЧЕНИЯ

1. **Департаменту городского хозяйства администрации г. Томска** (В.Н. Брюханцев)  
Проработать вопрос переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту МКД по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Алтайская 114 (капитальный ремонт чердачного перекрытия); г. Томск, ул. Гагарина 5/1 (капитальный ремонт крыши); г. Томск, ул. Карла Ильмера 19 (капитальный ремонт крыши); г. Томск, ул. Усова 37а (капитальный ремонт фундамента).
2. **Администрации Кировского района г. Томска** (В.А. Денисович)  
**В срок до 06.09.2019 г.** направить в адрес Фонда информацию о сроках готовности МКД для проведения работ по капитальному ремонту крыши по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.
3. **Администрации Октябрьского района г. Томска** (С.И. Лозовский)  
**В срок до 12.09.2019 г.** доложить о решении вопроса по демонтажу гаражей и спилу деревьев, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. И. Черных 107/1.
4. **ООО «СК «Стройкомплект»** (А.С. Ширшов)
  - 4.1. **В срок до 05.09.2019 г.** предоставить в Фонд и в администрацию октябрьского района г. Томска план производства работ по капитальному ремонту перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
  - 4.2. **В срок до 05.09.2019 г.** направить в адрес Фонда копию заявки на подключение газа в МКД по адресу: г. Томск, ул. Говорова 34.
  - 4.3. **В срок до 10.09.2019 г.** покрасить входные двери подъездов МКД по адресу: г. Томск, ул. ул. А. Беленца 2а.
  - 4.4. **В срок до 10.09.2019 г.** направить в адрес Фонда расписки собственников жилых помещений МКД об отсутствии претензий по адресу: с. Парабель, ул. Техническая 3.
5. **ООО «Новый дом»** (С.М. Зайцев)  
**В срок до 12.09.2019 г.** предоставить в ОГКУ "Облстройзаказчик" исполнительную документацию и акты выполненных работ по адресу: г. Стрежевой, 2-й мкр., д. 209.
6. **Руководителям подрядных организаций.**  
**В срок до 12.09.2019 г.** направить в адрес Фонда информацию о мерах принятых для ликвидации отставания от графика производства работ по объектам:  
  - г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 209 - ООО "Новый дом"
  - г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 212 - ООО "СК"Стройкомплект"
  - г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 - ФГБОУ ВО "ТГАСУ"
  - г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 - ООО "Стандарт Инженерных Технологий"
  - г. Томск, ул. Учебная, д. 20 - ООО "СК"Стройкомплект"
  - г. Томск, ул. Говорова, д. 34 - ООО "СК"Стройкомплект"
  - г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 - ООО "СК"Стройкомплект"
  - г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 - ООО "СК"Стройкомплект"
  - г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в - ООО "СК"Стройкомплект"
  - г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 - ООО "МТ-СТРОЙ"
  - г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 - ООО "СК"Стройкомплект"  
с. Парабель, пер. Почтовый, д. 7- ООО "СК"Стройкомплект"  
с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 - ООО "СК"Стройкомплект"  
п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 - ООО "СК Сфера"

Ответственный исполнитель:  
Жилинский Андрей Валерьевич  
тел.(3822) 903-984