


## ПРОТОКОЛ № 139

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

---

Утверждаю

 Е.В. Паршута

24.10.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного  
надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

**Председательствующий:**

Иванин Иван Александрович

Зам. генерального директора фонда

«Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Томской области»

**Участники:**

Кравцов А.П., Шипицын В.А., Горбаченко В.В., Гарага Е.С., Алексеев К.А., Иванин И.А., Шляк В.А., Румянцев М.Ю., Шипунов П.А., Меркулов А.В., Шипуля А.В., Титова Е.И., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Иванова Л.Л., Зайцев С.М., Дубов А.К., Корнева Т.В., Орлов А.В., Островский А.И., Хан В.П., Баннов С.В., Ретинский К.П., Урманчиев Р.Ш., Мазгалин В.В., Матвеева О.В., Кузнецов О.В., Володина Л.М., Ульянов В.Н., Плясунов С.В., Краснов А.Л., Серяков Р.В., Кулинич Д.А.

### ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.  
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.  
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по предоставлению в Фонд и в Администрацию Октябрьского района г. Томска поквартирного плана производства работ по капитальному ремонту перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в с учетом отставания от графика производства работ.  
(А.С. Ширшов)
4. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: г. Томск, ул. А. Беленца 2а.  
(А.С. Ширшов)
5. О результатах исполнения поручения по переносу силового кабеля, препятствующий проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.  
(М.В. Гензе)
6. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информации о мерах, принятых для ликвидации отставания от графика производства работ.  
(Руководители подрядных организаций)
7. Разное.

## ПОРУЧЕНИЯ

1. **Администрации Советского района г. Томска** (О.С. Рубцова)  
Взять на контроль выполнение работ по усилению балок перекрытия силами ООО «ГУК» до начала работ по утеплению чердачного перекрытия МКД по адресу: г. Томск, пр-кт Ленина 46.
2. **Администрации Ленинского района г. Томска** (С.Г. Садковская)  
Взять на контроль выполнение работ по переносу кабельных линий по фасаду здания, препятствующие подключению к системе газоснабжения МКД по адресу: г. Томск, ул. Говорова 34.
3. **ООО «Компания «Жилсервис Ленинского района»** (О.В. Денисенко)  
**В срок до 28.10.2019 г.** перенести кабельные линии по фасаду здания, препятствующие подключению к системе газоснабжения МКД по адресу: г. Томск, ул. Говорова 34.
4. **ООО «СК «Стройкомплект»** (А.С. Ширшов)
  - 4.1. **В срок до 31.10.2019 г.** завершить работы по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
  - 4.2. **В срок до 31.10.2019 г.** завершить работы по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: г. Томск, ул. А. Беленца 2а.
  - 4.3. **В срок до 31.10.2019 г.** завершить работы по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/2.
5. **ООО «ГУК»** (Д.В. Федоров)  
**В срок до 28.10.2019 г.** усилить балки перекрытия до начала работ по утеплению чердачного перекрытия МКД по адресу: г. Томск, пр-кт Ленина 46.
6. **ООО УК «Кировский массив»** (М.В. Гензе)
  - 6.1. **В срок до 29.10.2019 г.** перенести силовой кабель, препятствующий проведению работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.
  - 6.2. **В срок до 29.10.2019 г.** принять срочные меры по подготовке МКД к проведению работ по капитальному ремонту: г. Томск, ул. Студенческая 7.
7. **Руководителям подрядных организаций.**  
В связи с ухудшением погодных условий усилить контроль за соблюдением техники безопасности при выполнении СМР, а также предпринять меры по предотвращению на строительных и прилегающих территориях несчастных случаев и ЧП.