

ПРОТОКОЛ № 141

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(135-2019)

Утверждаю



Е.В. Паршута

07.11.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Савотин Н.В., Шипицын В.А., Горбаченко В.В., Гарага Е.С., Харитоновна М.В., Иванин И.А. Шляк В.А., Румянцев М.Ю., Славиогло Н.П., Шипуля А.В., Титова Е.И., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Зайцев С.М., Хан В.П., Баннов С.В., Ретинский К.П., Урманчиев Р.Ш., Мазгалин В.В., Матвеева О.В., Кузнецов О.В., Плясунов С.В., Краснов А.Л., Серяков Р.В., Гензе М.В., Мальцев С.А., Смокотин В.А., Сотниченко С.В., Устиненко Р.А., Федоров А.П., Дубов А.К., Швалев О.Г., Островский А.И., Копытов М.Б.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
(А.С. Ширшов)
4. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: г. Томск, ул. А. Беленца 2а.
(А.С. Ширшов)
5. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/2.
(А.С. Ширшов)
6. О результатах исполнения поручения по креплению верхнего розлива системы отопления к жесткой опоре в чердачном помещении МКД по адресу: г. Томск, ул. Студенческая 7.
(М.В. Гензе)

ПОРУЧЕНИЯ

1. **Фонду капитального ремонта, Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И. Лозовский)**
В срок до 29.11.2019 г. направить в адрес Департамента ЖКХ и ГЖН ТО протокол собрания собственников жилых помещений о переносе сроков проведения работ по капитальному ремонту МКД по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Беринга 1/3 (капитальный ремонт крыши), ул. Пушкина 52в (капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций).
2. **Фонду капитального ремонта, Администрации Советского района г. Томска (О.С. Рубцова)**
В срок до 29.11.2019 г. направить в адрес Департамента ЖКХ и ГЖН ТО протокол собрания собственников жилых помещений о переносе сроков проведения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Гагарина 5/1 (капитальный ремонт крыши).
3. **Администрациям Советского, Кировского, Октябрьского, Ленинского районов г. Томска**
Проработать вопрос с собственниками жилых помещений МКД, включенные в КП 2020 года по капитальному ремонту ВДГО, о предоставлении доступа в жилые помещения и подключении плит к системе газоснабжения за счет собственников.
4. **ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)**
 - 4.1. **В срок до 14.11.2019 г.** завершить работы по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
 - 4.2. **В срок до 14.11.2019 г.** завершить работы по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/2.
 - 4.3. **В срок до 11.11.2019 г.** предоставить в Фонд информацию и фотоотчет о проведении работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: с. Парабель, ул. Техническая 3.
5. **ООО УК «Кировский массив» (М.В. Гензе)**
В срок до 14.11.2019 г. произвести крепление верхнего розлива системы отопления к жесткой опоре в чердачном помещении МКД по адресу: г. Томск, ул. Студенческая 7.