

ПРОТОКОЛ № 142

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(140-2019)

Утверждаю



Е.В. Паршута

14.11.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Иванин Иван Александрович

Зам. генерального директора фонда

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Участники:

Шипицын В.А., Хафизов Д.И., В.В., Гарага Е.С., Харитонов М.В., Алексеев К.А., Шляк В.А., Румянцев М.Ю., Славиогло Н.П., Меркулов А.В., Шипуля А.В., Титова Е.И., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Зайцев С.М., Хан В.П., Баннов С.В., Ретинский К.П., Урманчиев Р.Ш., Мазгалин В.В., Матвеева О.В., Кузнецов О.В., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Серяков Р.В., Гензе М.В., Мальцев С.А., Смокотин В.А., Сотниченко С.В., Устиненко Р.А., Федоров А.П., Дубов А.К., Швалев О.Г., Островский А.И., Корнева Т.В., Орлов А.В.,

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
(А.С. Ширшов)
4. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Фонда информации и фотоотчета о проведении работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: с. Парабель, ул. Техническая 3.
(А.С. Ширшов)
5. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/2.
(А.С. Ширшов)
6. О результатах исполнения поручения по креплению верхнего розлива системы отопления к жесткой опоре в чердачном помещении МКД по адресу: г. Томск, ул. Студенческая 7.
(М.В. Гензе)
7. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)**
 - 1.1. **В срок до 21.11.2019 г.** завершить работы по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
 - 1.2. **В срок до 21.11.2019 г.** завершить работы по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/2.
2. **ООО УК «Кировский массив» (М.В. Гензе)**

В срок до 21.11.2019 г. произвести крепление верхнего розлива системы отопления к жесткой опоре в чердачном помещении МКД по адресу: г. Томск, ул. Студенческая 7.
3. **Руководителям подрядных организаций.**

В связи с ухудшением погодных условий усилить контроль за соблюдением техники безопасности при выполнении СМР, а также предпринять меры по предотвращению на строительных и прилегающих территориях несчастных случаев и ЧП.
4. **Руководителям подрядных организаций.**

С 15.11.2019 г. в Департаменте ЖКХ и ГЖН Томской области начинается предварительный отбор подрядных организаций на осуществление строительно-монтажных работ и проектирования.