

ПРОТОКОЛ № 146

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(160-2019)

Утверждаю



Е.В. Паршута

12.12.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Участники:

Горбаченко В.В., Лубенцова Н.В., Гарага Е.С., Алексеев К.А., Иванов И.А., Шляк В.А., Румянцев М.Ю., Славиогло Н.П., Шипуля А.В., Световец С.Н., Титова Е.И., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Беззубов С.М., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Зайцев С.М., Хан В.П., Баннов С.В., Ретинский К.П., Мазгалин В.В., Кузнецов О.В., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Серяков Р.В., Смокотин В.А., Сотниченко С.В., Федоров А.П., Дубов А.К., Островский А.И., Орлов А.В., Краснов А.Л., Володина Л.М., Карандашев А.Н.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Департамента ЖКХ и ГЖН ТО протокола собрания собственников жилых помещений о переносе сроков проведения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Гагарина 5/1 (капитальный ремонт крыши).
(О.С. Рубцова)
4. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информации по капитальному ремонту лифтового оборудования МКД КП 2020 г.
(А.В. Меркулов)
5. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Департамента ЖКХ и ГЖН ТО график завершения работ по капитальному ремонту МКД КП 2019 г.
(Савотин Н.В.)
6. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
(А.С. Ширшов)
7. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **Администрации Ленинского района г. Томска (С.Г. Садковская)**
В срок до **26.12.2019** г. принять соответствующие меры воздействия, в рамках своих полномочий, для очистки крыши от снега, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Крымская 43.
2. **Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И. Лозовский)**
В срок до **26.12.2019** г. принять соответствующие меры воздействия, в рамках своих полномочий, для очистки крыши от снега, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт 102.
3. **Администрации Верхнекетского района Томской области (А.Н. Сидихин)**
В срок до **26.12.2019** г. принять соответствующие меры воздействия, в рамках своих полномочий, для очистки крыши от снега, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: рп. Белый Яр, ул. Таежная 2.
4. **Администрации Первомайского района Томской области (И.И. Сиберт)**
В срок до **26.12.2019** г. принять соответствующие меры воздействия, в рамках своих полномочий, для очистки крыши от снега, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная 18, 20.
5. **Администрации Шегарского района Томской области (А.К. Михкельсон)**
В срок до **26.12.2019** г. принять соответствующие меры воздействия, в рамках своих полномочий, для очистки крыши от снега, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: п. Победа, территория ОГСУ "дом интернат для престарелых и инвалидов, "Лесная дача", стр. 3
6. **ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)**
В срок до **19.12.2019** г. завершить работы по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.