

ПРОТОКОЛ № 149

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(004-2020)

Утверждаю


Е.В. Паршута

16.01.2020, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Участники:

Шипицын В.А., Гарага Е.С., Мустафина Р.Р., Алексеев К.А., Иванов И.А., Шляк В.А., Румянцев М.Ю., Славиогло Н.П., Меркулов А.В., Шипуля А.В., Титова Е.И., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Беззубов С.М., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Корнева Т.В., Орлов А.В., Урманчиев Р.Ш., Зайцев С.М., Хан В.П., Баннов С.В., Ретинский К.П., Мазгалин В.В., Кузнецов О.В., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Смокотин В.А., Федоров А.П., Дубов А.К., Краснов А.Л., Карандашев А.Н., Перминов Н.А., Серяков Р.В., Денк В.Н., Островский А.И., Святовец С.В.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2020-2022 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
(А.С. Ширшов)
4. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/3.
(А.С. Ширшов)
5. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: с. Парабель, ул. Техническая 3.
(А.С. Ширшов)
6. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **Фонду капитального ремонта (Н.В. Савотин)**
В срок до **24.01.2020** г. направить в адрес Управления капитального строительства ЗАТО Северск образец линейного графика проведения работ по капитальному ремонту МКД КП 2020 г.
2. **Управлению капитального строительства ЗАТО Северск (Н.П. Славиогло)**
В срок до **06.02.2020** г. направить в адрес Фонда линейный график проведения работ по капитальному ремонту МКД КП 2020 г.
3. **ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)**
В срок до **23.01.2020** г. завершить работы по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
4. **МБУ «Центр технического надзора» (Е.И. Титова)**
Провести служебное расследование по факту работы куратора МБУ «Центр технического надзора» при проведении работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в, и в письменной форме направить в адрес Фонда.
5. **ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)**
В срок до **23.01.2020** г. завершить работы по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/3.
6. **ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)**
В срок до **23.01.2020** г. завершить работы по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: с. Парабель, ул. Техническая 3.
7. **ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)**
В срок до **17.01.2020** г. направить в адрес Управления капитального строительства ЗАТО Северск график поставки материалов для проведения работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Северск, ул. Ленина 34.
8. **Руководителям проектных организаций.**
В срок до **30.01.2020** г. предоставить график посещений объектов КП 2020 года совместно с подрядными организациями, с которыми был заключен договор на проведение работ по капитальному ремонту МКД.
9. **Руководителям подрядных организаций.**
В связи с ухудшением погодных условий усилить контроль за соблюдением техники безопасности при выполнении СМР, а также предпринять меры по предотвращению на строительных и прилегающих территориях несчастных случаев и ЧП.