

ПРОТОКОЛ № 152

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(033-2020)

Утверждаю



Е.В. Паршута

27.02.2020, 12:00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Иванин Иван Александрович

Зам. генерального директора фонда
«Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Томской области»

Участники:

Михкельсон А.К., Викулов М.В., Елегечев В.Н., Алексеев К.А., Шипицын В.А., Горбаченко В.В., Гарага Е.С., Мустафина Р.Р., Славиогло Н.П., Меркулов А.В., Румянцев М.Ю., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Шляк В.А., Сурикова А.Д., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Мельников В.А., Иванова Л.Л., Ульянов В.Н., Плясунов С.В., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Дубов А.К., Корнева Т.В., Орлов А.В., Хан В.П., Смокотин В.А., Дедюрина З.Ю., Краснов А.Л., Серяков Р.В., Святовец С.В., Понамарев Р.М., Серяков Р.В., Баннов С.В., Перминов Н.А., Ретинский К.П., Островский А.И., Мазгалин В.В., Бердинский В.В., Бочков Д.В., Сотниченко С.В., Кузнецов О.В., Швалев О.Г.,

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2020-2022 годы.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по проведению совещания между представителями проектных и подрядных организаций по вопросам проведения работ по капитальному ремонту МКД КП 2020 г.
(Н.В. Савотин)
4. О результатах исполнения поручения по направлению обращения в адрес ГЖИ Томской области для проверки УК «Солнечная» на предмет некачественного управления многоквартирными домами.
(Н.В. Савотин)
5. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
(А.С. Ширшов)
6. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда расписок собственников жилых помещений МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/3 об отсутствии претензий.
(А.С. Ширшов)
7. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/3.
(А.С. Ширшов)
8. О результатах исполнения поручения по предоставлению в Фонд нового графика производства работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: с. Парабель, ул. Техническая 3.
(А.С. Ширшов)

9. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Фонда запрашиваемой информации, для составления технического задания на разработку ПСД по следующим адресам:
10. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Фонда запрашиваемой информации для разработки ПСД по ремонту и утеплению фасадов по следующим адресам:
11. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (Я.В.Грель)**
В срок до **12.03.2020** г. организовать совещание по вопросу проведения работ по капитальному ремонту внутридомового газового оборудования КП 2020.
2. **ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)**
 - 2.1. В срок до **05.03.2020** г. завершить работы по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
 - 2.2. В срок до **05.03.2020** г. решить вопрос с каждым собственником жилых помещений МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/3 об отсутствии претензий и направить в адрес Фонда расписки.
 - 2.3. В срок до **05.03.2020** г. завершить работы по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/3.
 - 2.4. В срок до **05.03.2020** г. предоставить в Фонд новый график производства работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: с. Парабель, ул. Техническая 3.
3. **Администрации Кожевниковского района Томской области (А.А. Малолетко)**
В срок до **12.03.2020** предоставить запрашиваемую информацию в Фонд, для составления технического задания на разработку ПСД, по следующим адресам: Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина 18, ул. Титова 8,12.
4. **Администрации Каргасокского района Томской области (А.П. Ащеулов)**
В срок до **12.03.2020** предоставить запрашиваемую информацию в Фонд для разработки ПСД по ремонту и утеплению фасадов по следующим адресам: Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная 2, п. Геологический, ул. Герасимовская 29.
5. **Руководителям подрядных организаций.**
Принять безотлагательные меры по недопущению затопления квартир собственников жилых помещений МКД и в дальнейшем организовывать работы на крыше с учетом долгосрочного прогноза осадков.