


ПРОТОКОЛ № 100

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(238-2018)

Утверждаю



Е.В. Паршута

06.12.2018, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председатель:

Паршута Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Михайлов А.А., Конев С.В., Мальцев А.А., Рукавишников А.А., Иванов И.А., Румянцев М.Ю., Петров Н.Е., Денисович В.А., Гарага Е.С., Шипицын В.А., Хафизов Д.И., Алексеев К.А., Сулейманов В.Г., Моргачева Т.Н., Животова В.А., Тейшерский А.Л., Худин И.А., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Петрусив Т.Б., Федоров А.П., Беззубов С.М., Королев Ю.К., Ямановская М.Б., Сотниченко С.В., Иванова Л.Л., Смокотин В.А., Стрижевский В.Н., Мавлюкеев Т.И., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Дубов А.К., Емельянов С.А., Дель А.Г., Корнева Т.В., Андреев А.Ф., Устиненко Р.А., Дедюрина З.Ю., Баннов С.В., Мустюков Д.К., Краснов А.Л., Лыков С.В., Бердинский С.В., Яблуновский Д.Г., Гензе М.В., Ротарь А.И.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(С.В. Конев)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

3.1 О результатах рабочего совещания по вопросу завершения работ по проблемным объектам под руководством Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области с участием руководителей муниципальных образований Томской области.

3.2 О ходе выполнения работ по объекту капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22.

(С.В. Конев)

4. О результатах завершения работ по восстановлению теплового контура цокольной части здания по объекту капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, д. 31а с предоставлением акта выполненных работ.

(М.В. Гензе)

5. О результатах завершения работ по настройке оборудования на системе теплоснабжения и урегулированию вопроса по утилизации демонтированного материала с многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2.

(А.Г. Дель)

6. О результатах исполнения поручения по предоставлению протоколов общих собраний собственников о переносе сроков окончания работ по капитальному ремонту МКД, расположенных по адресам:

6.1 г. Северск, ул. Калинина, д. 14; г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10; г. Северск, ул. Калинина, д. 41; г. Северск, ул. Кирова, д. 2; г. Северск, ул. Кирова, д. 10.

(В.Н. Родыгин)

6.2 г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2; г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3; г. Томск, ул. Усова, д. 37а; г. Томск, пр. Фрунзе, д. 127; г. Томск, пр. Фрунзе, д. 131; г. Томск, ул. Алтайская, д. 114; г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22; г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 47.

(В.Н. Брюханцев)

6.3 Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45.

(А.А. Терещенко)

7. О результатах исполнения поручения по предоставлению в РФКР МКД ТО паспортов фасада МКД по адресам:

7.1 г. Томск, пр. Кирова, д. 56.

(В.А. Денисович)

7.2 г. Томск, ул. Пушкина, д.22.

(С.И. Лозовский)

7.3 г. Томск, ул. Крылова, д.10а.

(О.С. Рубцова)

8. О результатах решения вопроса по восстановлению вентиляции в кв.№6 по адресу ул. Усова, д.60.

(В.А. Денисович)

9. Разное.

Поручения:

1. Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (Н.В. Савотин)

1.1 В срок не позднее 07.12.2018 провести рабочее совещание под руководством Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области с участием подрядной организацией по объекту капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22.

1.2 В срок до 13.12.2018 предоставить в адрес Заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршуту перечень многоквартирных домов по которым необходим перенос сроков окончания работ по капитальному ремонту.

1.3 В срок до 13.12.2018 предоставить в адрес Заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршуту график сдачи объектов до конца текущего года.

2. ООО «Электромонтаж» (А.Г. Дель)

На очередном заседании штаба доложить о результатах завершения работ по настройке оборудования на системе теплоснабжения и урегулированию вопроса по утилизации демонтированного материала с многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2.

3. УЖКХ Администрации ЗАТО Северск (В.Н. Родыгин)

На очередном заседании штаба предоставить протоколы собрания собственников о переносе сроков окончания работ по капитальному ремонту МКД, расположенных по адресам: ул. Калинина, д. 14; ул. Тупиковая, д. 10; ул. Калинина, д. 41; ул. Кирова, д. 2; ул. Кирова, д. 10.

4. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска (В.Н. Брюханцев)

На очередном заседании штаба предоставить протоколы собрания собственников о переносе сроков окончания работ по капитальному ремонту МКД, расположенных по адресам: ул. Беринга, д. 1/2; ул. Беринга, д. 1/3; ул. Усова, д. 37а; пр. Фрунзе, д. 127; пр. Фрунзе, д. 131; ул. Алтайская, д. 114; ул. Героев Чубаровцев, д. 22; д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 47.

5. Администрации Томского района (А.А. Терещенко)

На очередном заседании штаба предоставить протокол собрания собственников о переносе сроков окончания работ по капитальному ремонту МКД, расположенного по адресу: с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45.

6. Администрации Кировского района г. Томска (В.А. Денисович)

6.1 На очередном заседании штаба предоставить в РФКР МКД ТО паспорт фасада МКД по адресу пр. Кирова, д. 56.

6.2 На очередном заседании штаба доложить о решении вопроса по восстановлению вентиляции в кв.№6 по адресу ул. Усова, д.60.

7. Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И. Лозовский)

На очередном заседании штаба предоставить в РФКР МКД ТО паспорт фасада МКД по адресу ул. Пушкина, д.22.

8. Администрации Советского района г. Томска (О.С. Рубцова)

На очередном заседании штаба предоставить в РФКР МКД ТО паспорт фасада МКД по адресу ул. Крылова, д.10а.