

ПРОТОКОЛ № 133

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(110-2019)

Утверждаю


Е.В. Паршута

22.08.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Савотин Н.В., Любивый В.А., Славиогло Н.П., Иванин И.А., Горбаченко В.В., Гарага Е.С., Шипицых В.А., Хафизов Д.И., Румянцев М.Ю., Алексеев К.А., Меркулов А.В., Шипуля А.В., Кабанов Д.С., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Моргачева Т.Н., Иванова Л.Л., Соснина Л.В., Серяков Р.В., Стрижевский В.Н., Мазгалин В.В., Миненков Н.А., Кузнецов О.В., Федоров А.П., Перминов Н.А., Ретинский К.П., Юдин В.А., Карандашев А.Н., Смокотин В.А., Хан В.П., Елшин О.В., Дубов А.К., Швалев О.Г., Корнева Т.В., Орлов А.В., Кузьмин Д.В., Тенигина С.И., Баннов С.В., Гензе М.В., Краснов А.Л., Матвеева О.В., Швалев О.Г., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Мавлюкеев Т.И., Шалагин В.Г., Емельянов С.А.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по решению вопроса переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.
(В.Н. Брюханцев)
4. О результатах исполнения поручения по решению вопроса переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Пушкина 52в.
(В.Н. Брюханцев)
5. О результатах совещания по вопросу подготовки МКД для проведения работ по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.
(В.А. Денисович)
6. О результатах исполнения поручения по демонтажу гаражей и спилу деревьев, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. И. Черных 107/1.
(С.И. Лозовский)
7. О результатах исполнения поручения по сокращению отставания от графика выполнения работ по жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/3, ул. Учебная 20, ул. А. Беленца 2а; с. Парабель, ул. Техническая 3.
(А.С. Ширшов)

8. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информации о мерах, принятых для ликвидации отставания от графика производства работ.
(Руководители подрядных организаций)
9. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **ООО «РСУ-8»** (В.П. Хан)
В срок до 30.08.2019 г. приступить к выполнению работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Алтайская 114.
2. **Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»** (Н.В.Савотин)
В срок до 30.08.2019 г. организовать выездное совещание с представителями ООО «НПО «СТРОЙЭКСПЕРТ» и ООО «СК «Стройкомплект» по решению вопроса проведения или переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в
3. **Руководителям подрядных организаций.**
В срок до 03.09.2019 г. направить в адрес Фонда информацию о мерах принятых для ликвидации отставания от графика производства работ по объектам:
 - г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 209 - ООО "Новый дом"
 - г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 212 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 - ФГБОУ ВО "ТГАСУ"
 - г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 - ООО "Стандарт Инженерных Технологий"
 - г. Томск, ул. Учебная, д. 20 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, ул. Говорова, д. 34 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 - ООО "МТ-СТРОЙ"
 - г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, ул. Гагарина, д. 52 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - с. Парабель, пер. Почтовый, д. - ООО "СК"Стройкомплект"
 - с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 - ООО "СК Сфера"