

## ПРОТОКОЛ № 147

### заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(165-2019)

Утверждаю



Е.В. Паршута

19.12.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

#### Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

#### Участники:

Горбаченко В.В., Лубенцова Н.В., Гарага Е.С., Мустафина Р.Р., Алексеев К.А., Иванов И.А., Шляк В.А., Румянцев М.Ю., Славиогло Н.П., Шипуля А.В., Титова Е.И., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Беззубов С.М., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Зайцев С.М., Хан В.П., Баннов С.В., Ретинский К.П., Мазгалин В.В., Кузнецов О.В., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Смокотин В.А., Сотниченко С.В., Федоров А.П., Дубов А.К., Орлов А.В., Краснов А.Л., Карандашев А.Н., Перминов Н.А., Утов П.А., Денк В.Н.

#### ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.  
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.  
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда графика проведения работ и ответственных лиц по капитальному ремонту в праздничные дни.  
(Руководители подрядных организаций)
4. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.  
(А.С. Ширшов)
5. Разное.

## ПОРУЧЕНИЯ

1. **ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)**  
В срок до **26.12.2019 г.** завершить работы по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
2. **Руководителям подрядных организаций.**  
В связи с ухудшением погодных условий усилить контроль за соблюдением техники безопасности при выполнении СМР, а также предпринять меры по предотвращению на строительных и прилегающих территориях несчастных случаев и ЧП.